

전주덕진중학교 석면 해체·제거 공사

1. 석면 해체·제거 공사 일정(예정): 2021.1.07.(토) ~ 2021.1.22.(금)

번호	구분	일 정	비 고
1	학교 집기류 이동 및 사전청소	2021.01.07.~01.11.	
2	석면모니터단 점검 (사전청소 검사)	2021.01.11. 15시.	석면 모니터단
3	비닐보양	2021.01.12.~01.14.	
4	석면모니터단 점검 (비닐보양 검사)	2021.01.14. 15시.	석면 모니터단
5	전등 철거 작업	2021.01.15.	전기공사 업체
	냉난방기 철거	2021.01.15.	냉난방기 업체
6	석면해체제거 및 작업농도측정	2021.01.16.~01.18.	
8	사후청소(잔재물청소)	2021.01.19.~01.22.	
9	석면모니터단 점검 (잔재물청소)	2021.01.22. 15시	석면 모니터단

2. 석면 해체·제거 공사 협의사항 및 유의사항

- 가. 석면공사 경고표시 설치(출입금지 등 보기 쉬운 장소에 설치)
- 나. 비닐 보양 작업시 부풀어 오르지 않도록 꼼꼼히 진행
- 나. 이동 불가능한 부착물 비닐 보양 꼼꼼히 진행
- 다. 사전청소 및 사후청소 철저
- 마. 석면 철거 후 폐기물처리 철저
- 바. 작업장 안전관리 철저