

2021년 1월 황등초등학교 석면철거공사 예정표

| 일차 | 월/일요일 | 작업내용 | 모니터링단 점검내용 | 점검시간 | 비고 |
|----|-----------|--------------|------------|-------------|-------|
| 1 | 12월23일(목) | 공정회의 및 사전설명회 | | 14:00-16:00 | |
| 2 | 1월3일(월) | 집기반출 및 사전청소 | | | |
| 3 | 1월4일(화) | 집기반출 및 사전청소 | | | |
| 4 | 1월5일(수) | 집기반출 및 사전청소 | | | |
| 5 | 1월6일(목) | 집기반출 및 사전청소 | 사전청소 점검 | 14:00 | 1차 점검 |
| 6 | 1월7일(금) | 비닐보양 | | | |
| 7 | 1월8일(토) | 비닐보양 | | | |
| 8 | 1월9일(일) | 비닐보양 | | | |
| 9 | 1월10일(월) | 비닐보양 | | | |
| 10 | 1월11일(화) | 비닐보양/전등철거 | 비닐보양 점검 | 14:00 | 2차 점검 |
| 11 | 1월12일(수) | 전등철거 | | | |
| 12 | 1월13일(목) | 석면 및 경량틀 철거 | | | |
| 13 | 1월14일(금) | 석면 및 경량틀 철거 | | | |
| 14 | 1월15일(토) | 석면 및 경량틀 철거 | | | |
| 15 | 1월16일(일) | 석면 및 경량틀 철거 | | | |
| 16 | 1월17일(월) | 석면 및 경량틀 철거 | | | |
| 17 | 1월18일(화) | 석면 및 경량틀 철거 | | | |
| 18 | 1월19일(수) | 사후청소 | | | |
| 19 | 1월20일(목) | 사후청소 | | | |
| 20 | 1월21일(금) | 사후청소 | 잔재물 점검 | 15:00 | 3차 점검 |
| | | 폐기물 반출 | | | 날짜미정 |

* 위 일정은 공사 사정 및 학교 사정상 변경 될수 있습니다.