

전북중학교 석면 해체제거 공사 일정표

07월 22일	07월 23일	07월 24일	07월 25일	07월 26일	07월 27일	07월 28일
석면공사사전설명회 (교장, 안전관리인, 감리인, 해체공사업체, 학부모, 민간 단체, 전문가)	방학	집기 운반 및 사전 청소	사전청소 모니터단점검 석면보양작업	석면보양작업	석면보양작업	석면보양작업
07월 29일	07월 30일	07월 31일	08월 01일	08월 02일	08월 03일	08월 04일
모니터링단점검 전기철거시작	석면철거작업	석면철거작업	비닐보양철거	비닐보양철거 폐석면배출	정밀청소	정밀청소
08월 05일	08월 06일	08월 07일	08월 08일	08월 09일	08월 10일	08월 11일
모니터단점검 텍스설치 조명설치	텍스설치 조명설치 보건실리모델링 1층및계단필름공사	텍스설치 조명설치 칠판설치	텍스설치 조명설치	텍스설치 조명설치	텍스설치 조명설치	
08월 12일	08월 13일	08월 14일	08월 15일	08월 16일	08월 17일	08월 18일
텍스설치 조명설치	텍스설치 조명설치	텍스설치 조명설치				