



『행복한 배움터 세상을 꿈꾸는 우리』



모듈러 교실 설치 공사 안내

우)54860 전주시 덕진구 만성서로 96 063)717-1700(교무실),717-1702(행정실) FAX)717-1707

학부모님 가정엔 건강과 행운이 가득하시기를 기원합니다.

2022. 3. 8.에 보내드린 가정통신문(“부족한 교실 문제 이렇게 풀어갑니다”)을 통해 안내한 바와 같이 우리학교 교실 부족 문제 해결을 위한 모듈러 교실 설치 공사가 아래와 같이 진행될 예정임을 알려드립니다.

□ 사업 규모 및 위치

사업 규모	사업 위치
<ul style="list-style-type: none"> ○ 보통교실 9실(3실×3층) ○ 관리실 3실(0.5실×3층) ○ 남/여 화장실 3실 ○ 계단실 2개소 	

□ 설치 계획

○ 계약 내용 (전주교육지원청 발주)

공사명	계약자	계약일	설치기한	계약기간
모듈러 교실 설치	(주)기린산업 대표 송진휴	'22.1.13.	'22.4.30.	'22.5.1.~ '26.4.30.

○ 예정 공정표

구 분		기 간
안전 헨스 설치	공사장과 운동장 사이 안전헨스	3. 28.(월)
바닥 기초공사	콘크리트 타설 및 양생	3.29.(화)~4. 7.(목)
모듈러 설치공사	모듈러 운반·조립	4. 8.(금)~4.12.(화)
	전기, 통신, 소방, 부대시설	4.13.(수)~4.22.(금)
	사용전 검사, 행정처리	4.25.(월)~4.30.(토)

주말에도 공사가 진행되어 공사차량이 학교 내 진입할 수 있습니다. 학생 안전을 위해 주말에 자녀들이 학교에 오지 않도록 지도 부탁드립니다. 학교에서도 학생 안전관리에 최선을 다하겠습니다.

2022. 3. 25.

전주양현초등학교장