

현장명: 서영여자고등학교 지은관 석면해체철거 측정



석면스토리 주식회사

Asbestos building survey Asbestos-story Co.Ltd

전주시 완산구 송고개로 21

TEL : 063)253-2200 FAX : 063)901-7222

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서영여고 지은관 석면천장철거공사	
	현장 소재지	전북 정읍시 명덕1길 66-10	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210012	상 호 : 유한회사도담
	전화번호	063-904-2400	대표자 : 백 영 주

2. 측정기간 - 2021년 01월 27일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0127-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.01.27.	0.0018	백석면
ASS0127-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.27.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0127-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.01.27.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0127-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.01.27.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0127-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.5	2021.01.27.	0.0053	백석면
ASS0127-6	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.27.	0.0024	백석면
ASS0127-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.27.	0.0035	백석면
ASS0127-8	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.27.	0.0035	백석면
작업장주변		사용 건물에 사용자가 없으며 음압기 가동중이므로 해당사항 없음				

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2021년 01월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도)

측정 위치 도식도 (2021년 01월 27일)



2. 석면비산측정 사진대지

부지 경계선1		부지 경계선2		부지 경계선3	
	측정 시작 시간: 08:20 		측정 시작 시간: 08:25 		측정 시작 시간: 08:30 
	측정 종료 시간: 12:20		측정 종료 시간: 12:25		측정 종료 시간: 12:30
부지 경계선4		위생 설비 입구		음압기 배출구	
	측정 시작 시간: 08:34 		측정 시작 시간: 08:40 		측정 시작 시간: 08:50 
	측정 종료 시간: 12:34		측정 종료 시간: 09:20		측정 종료 시간: 09:30
음압기 배출구		폐기물 반출구		-이하여백-	
	측정 시작 시간: 08:55 		측정 시작 시간: 12:40 		
	측정 종료 시간: 09:35		측정 종료 시간: 13:20		

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서영여고 지은관 석면천장철거공사		
	현장 소재지	전북 정읍시 명덕1길 66-10		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210012	상 호 : 유한회사도담	
	전화번호	063-904-2400	대표자 : 백 영 주	

2. 측정기간 - 2021년 01월 28일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
	부지경계선					
	부지경계선			우천으로 인한 측정 불가		
	부지경계선					
	부지경계선					
ASS0128-1	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.28.	0.0035	백석면
ASS0128-2	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.01.28.	0.0058	백석면
ASS0128-3	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.3	2021.01.28.	0.0042	백석면
ASS0128-4	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.28.	0.0034	백석면
	작업장주변	사용 건물에 사용자가 없으며 음압기 가동중이므로 해당사항 없음				

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2021년 01월 일

석면스토리(주)











❖ 측정 위치(도식도)

측정 위치 도식도 (2021년 01월 28일)



2. 석면비산측정 사진대지

부지 경계선	-우천으로 인한 측정 불가-				
부지 경계선	-우천으로 인한 측정 불가-	위생 설비 입구	 측정 시작 시간: 09:00  측정 종료 시간: 09:40	음압기 배출구	 측정 시작 시간: 09:10  측정 종료 시간: 09:50
음압기 배출구	 측정 시작 시간: 09:15  측정 종료 시간: 09:55	폐기물 반출구	 측정 시작 시간: 12:50  측정 종료 시간: 13:30	-이하여백-	

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서영여고 지은관 석면천장철거공사	
	현장 소재지	전북 정읍시 명덕1길 66-10	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210012	상 호 : 유한회사도담
	전화번호	063-904-2400	대표자 : 백 영 주

2. 측정기간 - 2021년 01월 29일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0129-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.29.	0.0022	백석면
ASS0129-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.3	2021.01.29.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0129-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.3	2021.01.29.	0.0019	백석면
ASS0129-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.29.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0129-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.3	2021.01.29.	0.0036	백석면
ASS0129-6	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.01.29.	0.0035	백석면
ASS0129-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.29.	0.0024	백석면
ASS0129-8	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.01.29.	0.0023	백석면
ASS0129-9	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.2	2021.01.29.	0.0072	백석면
ASS0129-10	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.29.	0.0059	백석면
ASS0129-11	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.2	2021.01.29.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0129-12	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.3	2021.01.29.	-	검출한계 미만 (불검출)

작업장주변

사용 건물에 사용자가 없으며 음압기 가동중이므로 해당사항 없음

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2021년 01월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도)

측정 위치 도식도 (2021년 01월 29일)



2. 석면비산측정 사진대지-1

부지 경계선1		부지 경계선2		부지 경계선3	
	측정 시작 시간: 08:30		측정 시작 시간: 08:35		측정 시작 시간: 08:40
부지 경계선4		위생 설비 입구		음압기 배출구	
	측정 종료 시간: 12:30		측정 종료 시간: 12:35		측정 종료 시간: 12:40
음압기 배출구		음압기 배출구		폐기물 반출구	
	측정 시작 시간: 08:46		측정 시작 시간: 08:50		측정 시작 시간: 08:55
음압기 배출구		음압기 배출구		폐기물 반출구	
	측정 종료 시간: 12:46		측정 종료 시간: 09:30		측정 종료 시간: 09:35
음압기 배출구		음압기 배출구		폐기물 반출구	
	측정 시작 시간: 09:02		측정 시작 시간: 09:05		측정 시작 시간: 11:00
음압기 배출구		음압기 배출구		폐기물 반출구	
	측정 종료 시간: 09:42		측정 종료 시간: 09:45		측정 종료 시간: 11:40

2. 석면비산측정 사진대지-2

폐기물 반출구		폐기물 보관지점 2ea		-이하여백-
				
	측정 시작 시간: 12:40		측정 시작 시간: 10:30	
	측정 종료 시간: 13:20		측정 종료 시간: 11:10	

❖ 석면해체 제거작업 신고서

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제17호의8서식] <개정 2011.3.3>

석면해체 · 제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다. []에는 √ 표시를 합니다.

(알 · 쪽)

신고번호	(지방고용노동청서명)		호	처리기간	7 일
[V]건축물	위치(소재지) 전라북도 정읍시 명덕1길 66-10		건축물등록번호		
[]설비	용도 교육연구시설		건물명(설비명) 서명여자고등학교		
	건축물수 1개동 (본관 외 11개동)		구조 철근콘크리트조		
	세대수		면적 945.00㎡		
소유자	성명 서명여자고등학교		전화번호 063-530-2324		
	주소 전북 정읍시 명덕1길 66-10				
석면해체 · 제거업자	업자명(상호) 유한회사 도담		대표자 성명 백 영 주		
	고용노동부 등록번호 제 4511 호				
	전화번호 063-904-2400 팩스 070-7004-2400		휴대전화번호 010-5117-9453		
작업장	공사현장명(공사명 · 작업명) 서명여자고등학교 지은관 석면천장 철거공사		전화번호 010-5117-9453		
해체 사유	해체사유 건축물 석면함유 자재 제거				
	해체기간	2021 년 01 월 20 일부터 2021 년 02월 02일까지			
석면함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종 류	면적(㎡) · 부피(㎥) · 길이(m)			
	문부재(홍칠재)				
	내화피복재				
	천장재	텍스 : 776.56 ㎡			
	지붕재				
	벽재(벽체의 마감재)				
	바닥재				
	파이프보온재				
	단열재				
	개스킷				
	기타 (칸이 부족할 경우 별첨)				
현장책임자	성명 최진환		전화번호 063-904-2400		
작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우 별첨)	성명	생년월일	주소	전화번호	
	연명부참조				

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

신고인

유한회사 도담

2021 년 01 월 일
백 영 주 (서명 또는 인)



광주지방고용노동청전주(지청)장귀하

❖ 석면조사기관 지정서(고용노동부)

제2020-120006호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	석면스토리(주)	
소재지	(55072) 전라북도 전주시 완산구 싑고개로 21 (용복동) 103호(50-3번지)	
대표자성명	주영곤	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	판 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 6. 9.

광주지방고용노동청장

