

# 2024학년도 상반기 학교 석면 모니터단 구성·운영 계획

정주고등학교

## 1 공사 개요

- 공사 내용 : 정주고등학교 석면해체 및 제거공사
- 공사 발주 : 전북특별자치도 정주고등학교
- 공사 면적 : 121.44㎡(매점 뒤 적재 슬레이트 15.12㎡ 별도 폐기)
- 공사 장소 : 식생활관
- 석면해체·제거공사 공사 기간(예정) : 2024. 07. 01. ~ 2024. 07. 12.

## 2 모니터단 구성(안)

- 모니터단 구성
  - (단위) 석면해체·제거공사를 실시하는 각 학교별로 구성
  - (구성) 학부모 + 학교(교장 또는 교감·석면안전관리인) + 시민단체+ 감리인 + 외부전문가
    - 「2024년 사립학교 교육시설사업 집행 지침」 의거
    - 시민단체는 지자체에 등록된 단체여야 함
    - 외부전문가는 자문 및 잔재물 조사에 참여

### < 모니터단 구성(안) >

석면해체면적	학부모	학 교(2명)	시민단체	감리인	외부전문가
50 ~ 2천㎡	2명 이상	교장 또는 교감 + 석면건축물안전 관리인	1명	1명	1명
2천 ~ 5천㎡	3명 이상				
5천㎡ 이상	4명 이상				

- 학부모 모니터단 구성 방법 : 학교 자체적 모집

- 모니터단 활동 기간 : 사전설명회일부터 석면 해체·제거 완료일까지
- 모니터단 활동 방법 : 단장(교장 또는 교감)이 주관하여 자발적 운영
- 모니터단 주요 역할
  - 작업 준비시 : 석면 작업 사전설명회 지원(교육 포함)
  - 작업 착수전 : 청소상태 및 집기류 이동의 적정성 확인
  - 비닐보양시(석면 제거전) : 밀폐의 적정성 확인, 보양되지 않은 곳 확인
  - 해체·제거 완료후 : 잔재물 조사(합격시 후속공정 추진, 전문가 참여)

※ 석면 모니터단 점검 시 구역별 부분적 합격 가능

#### ● 모니터단 활동 세부 내용

- 모니터단 단장(교장 또는 교감) : 학교 석면 해체·제거 책임관리인
  - 학교 석면 해체·제거 작업의 전 과정을 모니터링하고, 잔재물 조사 진행을 주관하며, 필요시 작업 기간 및 학사 일정 조정
- (설명회) 석면 해체·제거 계약체결일과 착수일 기간내에 석면 해체·제거 업체와 참여근로자, 학교구성원, 학부모가 참여하는 설명회에 참석하여 모니터단의 역할 및 활동계획, 작업 시 주의사항 등을 설명한다.
- (사전청소) 석면 해체·제거작업 착수 전 작업공간 내 기자재, 가구 등의 이전의 적정성과 바닥, 칠판상부, 창틀, 붙박이장 등의 상하부를 포함하여 석면으로 의심되는 물질이 있는지 확인한다.
- (밀폐막 점검) 해체·제거 작업장 비닐보양이 규정대로 지켜지는지, 찢어질 가능성이 높은 재생비닐을 사용하는지 또는 음압기 설치의 적정성 여부를 점검한다.
- (잔재물조사) 모니터단은 건물 내·외부(석면폐기물 이동로)에서 잔재물 조사를 실시한다.

- 발주자(감독관)가 잔재물조사를 요청할 경우, 석면 모니터단은 여건에 따라 층별, 건축물별로 실시할 수 있으며, 석면잔재물 조사의 합격, 불합격 또는 부분합격을 판단하여 석면 해체·제거업자에 통지하여야 한다.
- 석면조각 등이 일부 발견된 경우 불합격 판정의 범위는 발견된 작업장으로 한정한다. 다만 발견된 구역이 넓고 많을 경우 전체 작업장에 대한 불합격 판정여부 및 조치방법은 모니터단에서 결정한다.
- 석면 해체·제거업자가 석면잔재물 재조사 요청을 할 경우에는 모니터단은 청소상태를 확인하고, 석면잔재물 검사를 시행한 후, 석면잔재물이 검출되지 않을 때까지 반복하도록 조치한다.
- 석면모니터단으로 선정된 구성원(학부모 등)은 신의성실의 원칙하에 맡은 업무를 수행하되, 확인되지 않거나 부정확한 내용을 협의 없이 확산시켜 문제해결을 방해하지 않도록 한다.