



석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황	
건축물 주소지 전라북도 전주시 덕진구 안덕원로 301(인후동1가 유일여자고등학교)	
건축 허가일(신고일) 1981.09.11	준공일 1984.09.15.(사용승인일)
건축물 소유자의 성명 학교법인시사학원이사장	건축물 소유자의 주소
석면건축물안전관리인 성명 유청호	석면건축물안전관리인 주소 전북 전주시 덕진구 안덕원로 301

2. 석면건축자재 관리 내용

점검일: 2016년 04월 11일

건축 자재	위치 (채취시료번호)	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성 평가 점수	위해 성 등급	조치 내용
		바인딩 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 현재 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역 이용 빈도 (점수)	구역 의 이용 시간 (점수)			
1 천장 텍스	A-2 (시청각실)	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
2 배관재	A-3(개스킷)	1	0	2	2	0	1	0	1	0	0	0	7	5	유지관리
3 천장 텍스	A-4,5,7,8 (1층전실,과학자료 여교사휴게,2-10)	1	0	1	0	0	1	1	1	1	2	2	10	5	유지관리
4 천장 텍스	A-10 (3층미디어스페이 스)	1	0	1	0	0	2	1	0	0	2	2	9	5	유지관리
5 천장 텍스	A-11 (미술실)	1	0	1	0	0	1	1	0	1	2	2	9	5	유지관리
6 천장 텍스	A-12 (4층복도)	1	0	1	0	0	2	1	1	0	2	2	10	5	유지관리
7 밤라 이트	B-2(천장) (동편1층화장실)														철거(14.12.16)
8 밤라 이트	B-3(칸막이) (동편1층화장실)														철거(14.12.16)
9 밤라 이트	B-5(천장) (서편2층화장실)														철거(16.01.04)
10 밤라 이트	B-6,9(칸막이) (동서편2층화장실)	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	2	8	5	서편철거 (16.01.04)
11 밤라 이트	B-10(천장) (동편2층화장실)	1	0	1	0	0	1	1	1	1	2	2	10	5	유지관리
12 천장 텍스	C-1 (강당준비실)	1	0	1	0	0	1	1	0	1	2	2	9	5	유지관리
13 천장 텍스	D-1 (식자재창고)	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	9	5	유지관리
14 천장 텍스	D-2 (1층식당)	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리

2. 석면건축자재 관리 내용

점검일: 2016년 04월 11일

건축 자재	위치 (채취시료번호)	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해 성 평가 점수	위해 성 등급	조치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역 의 사용 시간 (점수)			
15 천장 택스	D-3,4 (2,3층탈의실)	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	9	5	유지관리
16 천장 택스	D-5 (4층계단실)	1	0	1	0	0	2	1	1	0	2	2	10	5	유지관리
17 천장 택스	E-1,2 (2층검색실,3층한 매반실)	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	유지관리
18 배관재	E-3 (3층계단실)	1	0	1	0	0	2	1	1	0	2	1	9	5	유지관리

3. 비고(특이사항 기재)

- 석면조사 의뢰: 푸른환경산업연구소(대표자 김상규) - 2014.10.27.(완료: 2014.11.01.)
- 시료채취장소: A-본관(승인:1984.09.15.), B-후관(승인:1986.09.15.), C-강당(승인:1999.03.06.), D-기숙사(승인:2004.06.04.), E-도서관(승인:2005.02.07.)
- 석면철거 : B-2,3 (2014.12.16.) - (유)예성산업개발(대표자 손승) (50.1㎡) (계약 2014.12.08) (₩2,466,000)
후관동원1층화장실
- 석면철거 : B-5,6 (2016.01.04.) - (주)비전플러스 (65.22㎡) (계약 2015.12.22) (₩3,129,000)
후관석면공공복합실
- 급식소 석면철거 - (유)예성산업개발 (계약 2014.4.9) (₩9,446,000)
(주)